

質疑応答書

No.	図番	質疑内容	応答内容
1	M-06～M-09	天井ビルトイン型は廊下系統を除き背面吸込と考えてよろしいでしょうか。(GHP-213b、413a、513b、703c)	良いです。
2	M-07	GHP-511 の参考型番は冷暖同時型です。参考型番を正として当該系統の各室内機には個別 BS ユニットを付属するものと考えてよろしいでしょうか。	他の系統同様、冷暖切替でお願いします。
3	M-07、M-23	上記の場合、BS ユニット更新に伴い冷媒配管は機器の前後 1m を更新と考えてよろしいでしょうか。	No2 の回答のとおりです。
4	M-07、M-76	BS ユニットは図示されています天井解体範囲から更新できるものと考えてよろしいでしょうか。	No2 の回答のとおりです。
5	M-08、M-09	天井カセット型 (2 方向) に高性能フィルターは不要と考えてよろしいでしょうか。(GHP-701b、703b、803b)	良いです。 既設に合わせます。

6	M-10、M-19、 M-37	GHP-904b は改修機器表では天井埋込ダクト型と記載ありますがダクト平面図に機器及びダクトの記載がございません。撤去機器表より天井カセット型（2方向）にて更新と考えてよろしいでしょうか。	良いです。 改修機器表の誤記です。
7	M-10	壁掛エアコンにドレンアップメカは不要と考えてよろしいでしょうか。（EHP-102a、103a）	良いです。
8	M-10	EHP-104a に高性能フィルターは不要と考えてよろしいでしょうか。	良いです。 既設に合わせます。
9	M-6～10、 M-22～25	気化式加湿器が付属品に記載ある機器で加湿平面図に記載がない系統がございます。平面図に記載ない系統は気化式加湿器不要と考えてよろしいでしょうか。 (GHP-204a、213b、303a、401a、413a、413b、513a、513b、513d、604a、703b、703c、803b、904b)	良いです。 平面図を正とします。
10	M-20、M-48	R・塔屋階において撤去図にのみ外装材は撤去・更新と記載ございます。外装材は冷媒ラックを指して残置とし、撤去・更新は誤記と考えてよろしいでしょうか。	良いです。

11	M-21～M-25	加湿配管は機器廻りバルブの更新も記載あります。各階のシャフト等に水抜きバルブが設置されており、そこから配管内の水抜きができると考えてよろしいでしょうか。	良いです。
12	M-26、M-27	全熱交換器に個別リモコンはなく、集中リモコンのみにより運転管理するものと考えてよろしいでしょうか。	良いです。 既設もそのようになっています。
13	M-62～M-68	天井埋込ダクト型及び天井ビルトイン型においてワイヤレスと記載のある系統は集中リモコンのみにより運転管理するものと考えてよろしいでしょうか。	良いです。 既設もそのようになっています。
14	M-62～M-68	全熱交換器系統の集中リモコン配線は離線・結線ではなく一式更新と考えてよろしいでしょうか。	良いです。
15	M-07、M-65	GHP-303a 設置場所について、機器表では金庫室、事務室との記載ですが平面図では1台書庫に設置となっております、書庫内が移動間仕切り等で区切られていると考えてよろしいでしょうか。	良いです。
16		現場施工中の仮設事務所、作業員詰所、駐車場等ほどのように考えたらよろしいでしょうか。	仮設事務所、作業員詰所に関しては屋外の駐車場スペースで検討願います。 設置不可と考えられる場合は別途検討願います。 駐車場は夜間工事であれば、地下駐車場等で検討願います。

17		再取付時の壁床プロット図と天井プロット図の作成と承認はどのようなスケジュールで考えればよろしいでしょうか。	施工者が作成 → 監理者確認 → 発注者確認 をお願いします。
----	--	---	------------------------------------